









































































Planungs- und Bauterminplan

Stadtentwässerung Dresden - Austausch BHKW B und Neubau BHKW D

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abge	Vorgänger	Nachfolger	Gantt Chart Timeline																							
										Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026		Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028									
										J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S							
1			Projektübersicht mit BImSchG Genehmigung V1.4	1211 Tage	Mon 01.05.23	Don 16.03.28	19%																										
2			Planung V1.5	738 Tage	Mon 01.05.23	Mit 22.04.26	68%																										
32			Beschaffung V1.4	209 Tage	Fre 14.11.25	Mit 16.09.26	0%																										
93			Realisierung V1.4	416 Tage	Mon 13.07.26	Don 16.03.28	0%																										
94			BHKW B Austausch / Neubau BHKW D	416 Tage	Mon 13.07.26	Don 16.03.28	0%																										
95			LOS 1 Bautechnik BHKW D	353 Tage	Mon 31.08.26	Mon 07.02.28	0%																										
96			Vorbereitung des AN	1 Woche	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	0%	68EA+3 Tage	100;98;97																								
97			Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	0%	96																									
98			Baufeldfreimachung, Bodenaushub und Verbauarbeiten	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	0%	96	99																								
99			Fertigstellung Verbauarbeiten	0 Tage	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26	0%	98	116																								
100			Werks- und Montageplanung	4 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26	0%	96	101																								
101			Prüfung Werksplanung BE und SEDD	2 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	0%	100	102																								
102			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	0%	101	103																								
103			Herstellen Bodenplatte/Kanal	4 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	0%	102;116	104																								
104			Herstellen Wände umlaufen	6 Wochen	Mon 16.11.26	Die 12.01.27	0%	103	105																								
105			Herstellen Dachdecke	4 Wochen	Mit 13.01.27	Die 09.02.27	0%	104	108;106																								
106			Einbau Türen + Verschlusszustand herstellen	5 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.02.27	0%	105	107;145																								
107			Herstellen Bodenbeschichtung	1 Woche	Mit 17.02.27	Die 23.02.27	0%	106																									
108			Dachbühne, Stahlbau, Entwässerung	5 Wochen	Mit 10.02.27	Die 16.03.27	0%	105	109																								
109			Außenanlagen herstellen	3 Wochen	Mit 17.03.27	Die 06.04.27	0%	108	110																								
110			Wärmeauskopplung TO74	2 Monate	Mit 07.04.27	Die 01.06.27	0%	109	111																								
111			Abnahme	0 Tage	Die 01.06.27	Die 01.06.27	0%	110																									
112			Öffnen Opferwand BHKW B nach erfolgreicher Leistungsfahrt BHKW D	2 Tage	Mit 01.09.27	Don 02.09.27	0%	128																									
113			Schließen Opferwand BHKW B nach Abschluss Montagearbeiten	3 Tage	Don 03.02.28	Mon 07.02.28	0%	135																									
114			LOS 2 Gründung	70 Tage	Mon 13.07.26	Fre 16.10.26	0%																										
115			Vorbereitung des AN	2 Wochen	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	0%	76																									
116			Herstellen Bohrpfahlgründung + Trocknungszeit und Zugprüfung	5 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26	0%	99	117;103																								
117			Abnahme	0 Tage	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26	0%	116																									
118			Los 3 Anlagenbau	410 Tage	Mon 20.07.26	Mit 15.03.28	0%																										
119			Vorbereitung des AN	2 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26	0%	84	121																								
120			Realisierung BHKW D	270 Tage	Mon 03.08.26	Die 31.08.27	0%																										
121			Werks- und Montageplanung	4 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	0%	119	122																								
122			Prüfung Werksplanung BuE und SEDD	2 Wochen	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	0%	121	123																								
123			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26	0%	122	131;124																								
124			Lieferzeit BHKW	26 Wochen	Mon 14.09.26	Die 30.03.27	0%	123	125																								
125			Einbringung und Montage, Rohrleitungsbau etc.	4 Monate	Mit 31.03.27	Die 20.07.27	0%	124	126																								
126			Montageendkontrolle	1 Woche	Mit 21.07.27	Die 27.07.27	0%	125	127;146																								
127			kalte und warme IBN	1 Woche	Mit 28.07.27	Die 03.08.27	0%	126	128																								
128			Leistungsfahrt und Abnahme BHKW D	4 Wochen	Mit 04.08.27	Die 31.08.27	0%	127	149;130;112																								
129			Realisierung BHKW B	370 Tage	Mon 14.09.26	Mit 15.03.28	0%																										
130			Demontage BHKW B	4 Wochen	Mit 01.09.27	Die 28.09.27	0%	128	134EA-26 W																								
131			Werks- und Montageplanung	8 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 06.11.26	0%	123	132																								

Projekt: 03526005\_Gesamtterm  
Datum: Fre 12.06.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Planungs- und Bauterminplan

Stadtentwässerung Dresden - Austausch BHKW B und Neubau BHKW D

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abge	Vorgänger	Nachfolger																								
										Hälfte 1, 2026		Hälfte 2, 2026		Hälfte 1, 2027		Hälfte 2, 2027		Hälfte 1, 2028		Hälfte 2, 2028													
132			Prüfung Werksplanung BuE und SEDD	4 Wochen	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26	0%	131	133	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S							
133			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26	0%	132																									
134			Lieferzeit BHKW	26 Wochen	Mit 31.03.27	Die 28.09.27	0%	130EA-26 Wc	135																								
135			Einbringung und Montage, Rohrleitungsbau etc.	4 Monate	Mit 29.09.27	Mit 02.02.28	0%	134	136;113																								
136			Montageendkontrolle	1 Woche	Don 03.02.28	Mit 09.02.28	0%	135	137;148																								
137			kalte und warme IBN	1 Woche	Don 10.02.28	Mit 16.02.28	0%	136	138																								
138			Leistungsfahrt und Abnahme BHKW B	4 Wochen	Don 17.02.28	Mit 15.03.28	0%	137	149																								
139			Los 4 EMSR	357 Tage	Don 17.09.26	Mit 01.03.28	0%																										
140			Vorbereitung AN	2 Wochen	Don 17.09.26	Mit 30.09.26	0%	92	141																								
141			Werks- und Montageplanung	6 Wochen	Don 01.10.26	Mit 11.11.26	0%	140	142																								
142			Prüfung Werksplanung BuE und SEDD	2 Wochen	Don 12.11.26	Mit 25.11.26	0%	141	143																								
143			Freigabe Werks- und Montageplanung	0 Tage	Mit 25.11.26	Mit 25.11.26	0%	142	144																								
144			Lieferzeit Trafo für BHKW B+D	13 Wochen	Don 26.11.26	Fre 12.03.27	0%	143	145																								
145			Einbau Trafo BHKW D/Anpassung MS/NS	3 Monate	Mon 15.03.27	Fre 04.06.27	0%	144;106																									
146			IBN Phase BHKW D	15 Tage	Mit 28.07.27	Die 17.08.27	0%	126																									
147			Demontage und Einbau Trafo BHKW B	1 Monat	Mit 29.09.27	Die 26.10.27	0%	130																									
148			IBN Phase BHKW B	15 Tage	Don 10.02.28	Mit 01.03.28	0%	136																									
149			Projektabschluss und Übergabe an AG	1 Tag	Don 16.03.28	Don 16.03.28	0%	128;138																									