



Projektbez.: Projekttnr.:	Kabelliste							
	Projektbez.:	Pumpwerk Meixweg				bearbeitet:	FR	
	EA25054					Stand:	12.02.2026	
Kabelbezeichnung	Typ	Aderanzahl	Querschnitt	Start	Ziel	Länge	Leerrohr	Verwendungszweck
-W1	YYY-J	4	16	Zählerschrank	Schaltschrank	10 m		Einspeisekabel
-W2	Systemkabel	5	4	Schaltschrank	Pumpenschacht	30 m	1	Pumpenkabel 1
-W3	Systemkabel	5	4	Schaltschrank	Pumpenschacht	30 m	1	Pumpenkabel 2
-W4	Systemkabel	3	0,75	Schaltschrank	Pumpenschacht	30 m	2	Radarsensor
-W5	Systemkabel	2	0,75	Schaltschrank	Pumpenschacht	30 m	2	Schwimmerschalter
-W6	Ölfelx Classic cy bk	3	0,75	Schaltschrank	MID-Schacht	45 m	3	MID-Signalleitung
-W7	Ölfelx Classic cy bk	3	0,75	Schaltschrank	MID-Schacht	45 m	3	Überflutungsmeldung MID-Schacht